

Nombre del Ente Público														
Programas y Proyectos de Inversión														
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2021														
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas			
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
				88,269,219.44	89,676,559.71	66,619,910.25								
K0184	PEMC 2021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCI 31111-1101		926,300.22	926,300.22	868,869.07	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	94%	94%
K0184	PEMC 2021	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEI 31111-1101		2,800,000.00	2,800,000.00	1,594,005.78	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	57%	57%
K0184	PEMC 2021	REHABILITACION DE CALLE CON CONC 31111-1101		2,206,668.16	2,206,668.16	2,188,532.24	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	99%	99%
K0184	PEMC 2021	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEI 31111-1101		700,507.66	700,507.66	643,098.50	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	92%	92%
K0184	PEMC 2021	REHABILITACION DE CALLE CON CONC 31111-1101		2,624,729.04	2,624,729.04	808,886.59	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	31%	31%
K0184	PEMC 2021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCI 31111-1101		375,000.00	375,000.00	341,183.36	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	91%	91%
K0184	PEMC 2021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCI 31111-1101		3,500,000.00	3,500,000.00	2,580,937.74	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	74%	74%
K0186	PSBFISE 2021	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGI 31111-1101		659,220.33	659,220.33	625,580.39	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	95%	95%
K0186	PSBFISE 2021	AMPLIACION Y REHABILITACION DE REI 31111-1101		1,070,564.02	1,070,564.02	652,286.12	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	61%	61%
K0186	PSBFISE 2021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN I 31111-1101		162,599.77	162,599.77	76,830.02	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	47%	47%
K0186	PSBFISE 2021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN I 31111-1101		923,134.36	923,134.36	691,528.41	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	75%	75%
K0186	PSBFISE 2021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN I 31111-1101		783,652.23	783,652.23	716,346.51	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	91%	91%
K0186	PSBFISE 2021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN I 31111-1101		1,047,479.65	1,047,479.65	908,915.79	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	87%	87%
K0186	PSBFISE 2021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN I 31111-1101		278,740.56	278,740.56	93,366.98	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	33%	33%
K0186	PSBFISE 2021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN I 31111-1101		194,746.36	194,746.36	146,580.46	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	75%	75%
K0186	PSBFISE 2021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN I 31111-1101		231,469.33	231,469.33	200,630.32	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	87%	87%
K0044	FAISM	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGI 31111-1101		580,494.21	625,580.41	625,580.41	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	100%	100%
K0044	FAISM	AMPLIACION Y REHABILITACION DE REI 31111-1101		2,361,411.24	2,361,411.24	1,283,281.02	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	54%	54%
K0044	FAISM	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICAC 31111-1101		554,888.56	554,888.56	399,851.51	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	72%	72%
K0044	FAISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN I 31111-1101		363,435.76	363,435.76	-	1	1	1	EN PROCESO	0%	#DIV/0!	0%	0%
K0044	FAISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN I 31111-1101		793,463.83	793,463.83	716,346.53	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	90%	90%
K0044	FAISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN I 31111-1101		1,067,438.97	1,067,438.97	908,915.79	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	85%	85%
K0044	FAISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN I 31111-1101		231,469.33	231,469.33	200,630.36	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	87%	87%
K0044	FAISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN I 31111-1101		935,084.26	935,084.26	572,900.71	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	61%	61%
K0044	FAISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN I 31111-1101		300,337.28	300,337.28	76,830.03	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	26%	26%
K0044	FAISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN I 31111-1101		278,740.56	278,740.56	93,367.00	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	33%	33%
K0044	FAISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN I 31111-1101		194,746.35	194,746.35	146,580.45	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	75%	75%
K0044	FAISM	CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA.MEZQUIT 31111-1101		4,302,897.40	5,000,000.00	3,468,705.19	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	69%	69%
K0044	FAISM	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y I 31111-1101		1,920,000.00	2,085,151.47	1,996,812.27	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	96%	96%
K0044	FAISM	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEI 31111-1101		750,000.00	750,000.00	643,098.20	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	86%	86%
K0044	FAISM	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCI 31111-1101		350,000.00	350,000.00	309,185.22	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	88%	88%
K0044	FAISM	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCI 31111-1101		1,000,000.00	1,000,000.00	868,869.08	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	87%	87%
K0044	FAISM	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCI 31111-1101		5,000,000.00	5,800,000.00	1,938,407.36	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	33%	33%
K0044	FAISM	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCI 31111-1101		8,500,000.00	8,200,000.00	7,336,542.38	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	89%	89%
K0044	FAISM	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRA 31111-1101		4,300,000.00	4,300,000.00	4,235,964.23	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	99%	99%
K0044	FAISM	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRA 31111-1101		6,000,000.00	6,000,000.00	4,641,515.01	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	77%	77%
K0044	FAISM	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADC 31111-1101		2,100,000.00	2,100,000.00	1,789,458.68	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	85%	85%
K0044	FAISM	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRA 31111-1101		6,400,000.00	6,400,000.00	6,124,997.70	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	96%	96%
K0044	FAISM	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRA 31111-1101		6,400,000.00	6,400,000.00	4,083,403.23	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	64%	64%
K0044	FAISM	REHABILITACION DE CALLE CON CONC 31111-1101		2,300,000.00	2,300,000.00	2,188,532.23	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	95%	95%
K0044	FAISM	REHABILITACION DE CALLE CON CONC 31111-1101		2,700,000.00	2,700,000.00	808,886.59	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	30%	30%
K0044	FAISM	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCI 31111-1101		1,200,000.00	1,200,000.00	1,175,170.93	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	98%	98%
K0044	FAISM	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCI 31111-1101		3,000,000.00	3,000,000.00	2,987,439.13	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	100%	100%
K0044	FAISM	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEI 31111-1101		2,500,000.00	2,500,000.00	1,379,330.88	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	55%	55%
K0044	FAISM	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCI 31111-1101		3,400,000.00	3,400,000.00	2,481,709.85	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	73%	73%
K0044	FAISM	PAVIMENTACION DE LA CALLE EFRAIN 31111-1101		1,260,000.00	1,260,000.00	53,611.27	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	4%	4%
K0044	FAISM	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEI 31111-1101		4,518,472.31	4,518,472.31	1,354,394.57	1	1	1	EN PROCESO	0%	0%	30%	30%

