




MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
		Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
		109,201,367.51	111,986,201.15	78,797,401.77	56	56	56	86%	0%	0%	86%
K0160/CINERKINEM 2018REHABILITACION DEL CINE MONTES EN SILAO DE LA VICTORIA	31111-1101	6,999,041.60	6,999,041.60	6,999,041.60	1	1	1	100%	0%	0%	100%
K0165/CANCHASCODE 2018OBRA PUBLICA	31111-1101	1,085,000.00	1,085,000.00	1,085,000.00	1	1	1	100%	0%	0%	100%
K0166/PIECISPIECIS 2018CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CENTRO DE IMPULSO SOCIAL LA HUERTA	31111-1101	632,218.40	632,218.40	568,739.16	1	1	1	83%	0%	0%	85%
K0172/COLEGIOCICEG 2018CONSTRUCCION DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE GUANAJUATO	31111-1101	3,000,000.00	3,000,000.00	2,993,326.78	1	1	1	95%	0%	0%	100%
K0162RTAB 2018RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL COM AGUAS BUENAS	31111-1101	934,907.29	934,907.29	918,853.95	1	1	1	98%	0%	0%	98%
K0175PSBMC 2019CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE DE RAMALES Y CHIRIPA	31111-1101	1,587,309.42	1,792,110.30	1,021,514.93	1	1	1	68%	68%	0%	0%
K0176PSBGT0 2019CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SEXTA ETAPA LA ALDEA	31111-1101	1,985,864.88	2,085,864.88	1,122,010.09	1	1	1	65%	65%	0%	63%
K0176PSBGT0 2019AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PRIMERA ETAPA EN LA LOC. DE BAJIO DE BONILLAS	31111-1101	1,014,135.13	1,014,135.13	925,323.78	1	1	1	93%	93%	0%	92%
K0178PEMC 2019PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO HERRERA	31111-1101	2,730,265.34	2,730,265.34	-	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E032/CALENT.CALENTADORE SOLARES 1CALENTADORES SOLARES 1ª ETAPA	31111-1101	1,999,000.00	2,295,524.07	2,295,524.07	1	1	1	100%	100%	0%	100%
E032/CALENT.CALENTADORE SOLARES 2CALENTADORES SOLARES 2ª ETAPA	31111-1101	1,999,000.00	2,345,000.00	2,314,653.90	1	1	1	100%	100%	0%	0%
E032/CALENT.CALENTADORE SOLARES 2CALENTADORES SOLARES 3ª ETAPA	31111-1101	1,999,000.00	2,355,476.00	2,355,295.34	1	1	1	100%	100%	0%	100%
E032/PANELESpaneles SOLARESpaneles SOLARES FOTOVOLTAICA	31111-1101	1,934,564.00	1,934,564.00	1,923,499.94	1	1	1	100%	100%	0%	100%
K0044DRENAJESREHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA COM. MEDRANOS	31111-1101	6,282,969.98	6,282,969.98	4,407,701.19	1	1	1	52%	52%	0%	52%
K0044PLANTA DE TRATAMIENTOCONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COM. MEDRANOS	31111-1101	4,808,079.89	4,808,079.89	514,695.21	1	1	1	6%	6%	0%	5%
K0044DRENAJESREHABILITACION DE AGUA PATABLE CALLE PPAL COM SAN JOSE DE GRACIA	31111-1101	900,000.00	897,241.97	897,241.97	1	1	1	100%	100%	0%	98%
K0044DRENAJESREHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INSURGENTES 2ª ETAPA, COM. EL ESPEJO	31111-1101	230,000.00	230,000.00	141,090.41	1	1	1	100%	100%	0%	98%
K0044DRENAJESREHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES 2ª ETAPA, COM. EL ESPEJO	31111-1101	450,000.00	450,000.00	284,258.35	1	1	1	100%	100%	0%	98%
K0044DRENAJESCONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE DE RAMALES Y CHIRIPA	31111-1101	7,528,799.39	7,528,799.39	4,697,225.02	1	1	1	63%	63%	0%	62%
K0044PLANTA DE TRATAMIENTOCONSTRUCCIÓN DE PTAR EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE DE RAMALES Y CHIRIPA	31111-1101	1,587,309.42	1,792,110.30	1,021,514.93	1	1	1	68%	68%	0%	65%
K0044DRENAJESLÍNEA DE AGUA POTABLE CALLE LA ALDEA	31111-1101	300,000.00	300,000.00	197,070.55	1	1	1	100%	100%	0%	100%
K0044ELECTRICIDADAMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTICA CALLE ENTRADA CAMBIO DE MONTERREY	31111-1101	290,971.84	290,971.84	223,769.91	1	1	1	79%	0%	0%	77%
K0044ELECTRICIDADAMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA CALLE CAMINO AL CUBILETE EN SAN AGUSTIN DE LAS FLORES	31111-1101	263,377.87	263,377.87	215,127.61	1	1	1	84%	84%	0%	83%
K0044ELECTRICIDADAMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTICA CALLES 10 DE MAYO, 5 DE MAYO, GRANADOS Y LOS ANGELES EN BAJIO DE GUADALUPE(EL RASCADERO)	31111-1101	958,598.27	1,058,598.27	536,235.66	1	1	1	85%	85%	0%	85%
K0044ELECTRICIDADAMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CALLE AVENIDA LAS BODEGAS EN LA PALMA.	31111-1101	576,036.78	576,036.78	492,757.36	1	1	1	89%	89%	0%	89%
K0044ELECTRICIDADAMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRIVADA SALIDA AL ESCOPL0 EN LA CHIRIPA	31111-1101	393,446.05	393,446.05	231,629.36	1	1	1	62%	62%	0%	61%
K0044ELECTRICIDADAMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CALLES SAN JERONIMO Y PRIV. SAN JERONIMO EN SAN JERONIMO	31111-1101	323,705.57	323,705.57	247,986.92	1	1	1	81%	81%	0%	80%
K0044URBANIZACION EMPEDRADO DE CALLE LA ALDEA (PANTEON)	31111-1101	5,020,000.00	5,020,000.00	5,003,795.11	1	1	1	100%	100%	0%	100%
K0044URBANIZACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS FLORES EN EL COECILLO	31111-1101	2,975,000.00	2,250,000.00	2,043,349.90	1	1	1	95%	95%	0%	95%
K0044DRENAJESAMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PRIMERA ETAPA EN LA LOC. DE BAJIO DE BONILLAS	31111-1101	1,600,000.00	1,014,135.13	925,323.78	1	1	1	93%	93%	0%	93%
K0044PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUA Y EQUIPAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL	31111-1101	83,461.23	83,461.23	83,461.23	1	1	1	100%	100%	0%	100%



Handwritten signature



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
		Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/Aprobado	Devengado/Modificado	Alcanzado/Programado	Alcanzado/Modificado
K0044DRENAJEAMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PRIMERA ETAPA EN LA LOC DE BAJIO DE BONILLAS	31111-1101	160,000.00	1,490,672.37	1,490,672.37	1	1	1	98%	98%	0%	100%
K0044URBANIZACIONREHABILITACION DE CALZADA MIGUEL HIDALGO	31111-1101		500,000.00		1	1	1	0%	0%	0%	0%
K0044URBANIZACIONCONSTRUCCION DE PLAZA EN SAN MIGUEL DEL ARENAL EN LA LOC DE SAN MIGUEL DEL ARENAL	31111-1101	32,741.82	32,741.82	32,741.82	1	1	1	100%	100%	0%	100%
K0044URBANIZACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (LA JOYITA)	31111-1101	446,775.99	446,775.99	446,775.82	1	1	1	100%	100%	0%	100%
K0044URBANIZACION RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO POLIDEPORTIVO EUCALIPTO	31111-1101	2,523,990.82	2,523,990.82	1,429,610.55	1	1	1	60%	39%	0%	39%
K0044URBANIZACION CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CENTRO DE IMPULSO SOCIAL LA HUERTA	31111-1101	40,158.86	40,158.86	1,995.89	1	1	1	100%	100%	0%	100%
K0044URBANIZACION INFRAESTRUCTURA EN EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	31111-1101	4,093,425.70	4,093,425.70	4,093,425.70	1	1	1	100%	100%	0%	100%
K0044DRENAJE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PANTEON LA ALDEA	31111-1101	350,000.00	350,000.00	431,075.24	1	1	1	100%	100%	0%	100%
K0044DRENAJECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SEXTA ETAPA LA ALDEA	31111-1101	1,985,864.88	2,085,864.88	1,122,010.09	1	1	1	65%	0%	0%	0%
K0044DRENAJEAMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 3RA ETAPA BAJIO DE BONILLAS	31111-1101	1,014,135.13	1,014,135.13		1	1	1	0%	0%	0%	0%
K0044URBANIZACION CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO DE LOS SAUCES	31111-1101	2,572,696.32	2,572,696.32	2,351,849.60	1	1	1	93%	93%	0%	93%
K0044PLANTA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR PROVIDENCIA Y ANEXAS	31111-1101	6,383,653.76	6,383,653.76	595,468.82	1	1	1	28%	28%	0%	26%
K0044DRENAJEREHABILITACION DE DRENAJE CALLE VERACRUZ FRACC EL CRUCERO	31111-1101	892,971.84	892,971.84	609,296.09	1	1	1	85%	85%	0%	85%
K0044AGUAREHABILITACION DE AGUA CALLE VERACRUZ FRACC EL CRUCERO	31111-1101	309,441.78	309,441.78	-	1	1	1	0%	0%	0%	0%
K0044URBANIZACION PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA OBREGON	31111-1101	1,472,220.99	1,472,220.99		1	1	1	0%	0%	0%	0%
K0044URBANIZACION PAVIMENTACION DE LA CALLE BENJAMIN COL SOPEÑA	31111-1101	774,484.56	774,484.56		1	1	1	0%	0%	0%	0%
K0044URBANIZACION PAVIMENTACION DE LA CALLE 25 DE JULIO-CEREZOS COL SOPEÑA	31111-1101	1,161,884.89	1,161,884.89		1	1	1	0%	0%	0%	0%
K0044URBANIZACION REHABILITACION DE CALLE VERACRUZ FRACC EL CRUCERO	31111-1101	4,973,550.22	4,973,550.22	5,143,497.04	1	1	1	85%	85%	0%	85%
K0044URBANIZACION PAVIMENTACION DE LA CALLE PPAL EN COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA	31111-1101	5,594,845.02	5,594,845.02	4,433,991.30	1	1	1	30%	30%	0%	30%
K0044URBANIZACION PAVIMENTACION DE ACCESO A FRACC LA CRUZ	31111-1101	978,442.94	978,442.94	797,832.83	1	1	1	85%	85%	0%	85%
K0044URBANIZACION PAVIMENTACION DE CALLE INSURGENTES COM EL ESPEJO	31111-1101	1,594,583.57	1,934,987.57	1,797,986.10	1	1	1	92%	92%	0%	92%
K0044URBANIZACION PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA 3RA ETAPA EN BAJIO DE BONILLAS	31111-1101	1,667,433.24	1,667,433.24	-	1	1	1	0%	0%	0%	0%
K0044URBANIZACION RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO TROPOTISTA EN FRACC GUADALUPE	31111-1101	4,861,324.12	4,861,324.12	4,268,697.45	1	1	1	98%	98%	0%	97%
K0044URBANIZACION SAPAS REHABILITACION DE RED TMO HONDA HASTA SOSTENES ROCHA	31111-1101	1,000,000.00	1,218,778.34	1,218,778.34	1	1	1	100%	100%	0%	100%
K0044URBANIZACION SAPAS REHABILITACION DE RED TMO ARENAL HONDA-SOSTENES ROCHA	31111-1101	1,844,678.71	1,844,678.71	1,844,678.71	1	1	1	100%	100%	0%	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidente Municipal
Lic. José Antonio Trejo Valdepeña



Tesorero Municipal
C.P. Eduardo Durán Velo

