

Municipio de Silao de la Victoria, Gto. Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
				121,576,532.58	125,020,348.37	67,957,955.68	62	66	46	56%	54%	74%	70%
k0179	CECYTEC	CONSTRUCCION DE TIENDA ESCOLAR EN EL PLANTEL CECYTEC	31111-1101	400,000.00	400,000.00	207,262.16	1	1	0	52%	52%	0%	0%
S0001	CMCR 2020	CONECTANDO MI CAMINO RURAL (CAMINO SACA COSECHAS)	31111-0702	2,528,000.00	2,528,000.00	2,209,868.41	1	1	0	87%	87%	0%	0%
K0178	PEMC 2019	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO HERRERA	31111-1101	2,730,265.34	2,730,265.34	2,476,453.34	1	1	1	91%	91%	100%	100%
K0180	PEMC20	PAVIMENTACION DE LA CALLE 25 DE JULIO	31111-1101	1,793,747.01	1,793,747.01	271,913.41	1	1	1	15%	15%	100%	100%
K0180	PEMC20	REHABILITACION DE LA CALLE BOLSA	31111-1101	657,540.26	657,540.26	540,611.65	1	1	1	82%	82%	100%	100%
K0180	PEMC20	PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLON SEGUNDA ETAPA	31111-1101	2,600,633.61	2,600,633.61	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0180	PEMC20	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE FRANCO	31111-1101	2,937,906.03	2,937,906.03	13,900.26	1	1	1	0%	0%	100%	100%
K0180	PEMC20	PAVIMENTACION DE LA CALLE ISIDRO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE BAJIO	31111-1101	2,810,173.09	2,810,173.09	2,028,026.29	1	1	1	72%	72%	100%	100%
k0181	PSBGT02020	AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 4TA ETAPA EN BAJIO DE BONILLAS	31111-1101	2,961,927.55	2,961,927.55	890,823.58	1	1	1	30%	30%	100%	100%
k0181	PSBGT02020	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE JALISCO COM. BAJIO DE BONILLAS	31111-1101	209,843.10	209,843.10	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
k0181	PSBGT02020	PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBLE EN LA COLONIA EL OLIVO, SILAO DE LA VICTORIA	31111-1101	841,402.20	841,402.20	167,630.13	1	1	1	20%	20%	100%	100%
k0181	PSBGT02020	PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (PROLONGACION OLIVO), SILAO DE LA VICTORIA	31111-1101	1,519,277.17	1,519,277.17	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
k0181	PSBGT02020	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL (FRANCISCO I. MADERO) EN EL COECILLO	31111-1101	2,732,498.10	2,732,498.10	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0182	GTOMUEVE20	REHABILITACION DE DOS CANCHAS DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA	31111-1101	595,000.00	595,000.00	595,000.00	1	1	1	100%	100%	100%	100%
K0182	GTOMUEVE20	ALUMBRADO Y EQUIPAMIENTO EN POLIDEPORTIVO EUCALIPTOS, PRIMERA ETAPA	31111-1101	490,000.00	490,000.00	433,312.17	1	1	0	88%	88%	0%	0%
K0183	PCIS	OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO DE IMPULSO SOCIAL LA HUERTA SILAO, GTO	31111-1101	1,500,000.00	1,500,000.00	141,220.04	1	1	1	9%	9%	100%	100%
K0183	PCIS	OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO DE IMPULSO SOCIAL LOS ESPARRAGOS, SILAO, GTO.	31111-1101	800,000.00	800,000.00	627,300.38	1	1	1	78%	78%	100%	100%
S0005	BORDERIA	BORDERIA20	31111-1101	399,960.00	399,960.00	399,960.00	1	1	1	100%	100%	100%	100%
K0044	CULTURAL	CALENTADORES SOLARES 1RA ETAPA	31111-0701	2,000,000.00	2,211,998.44	2,211,998.44	1	1	1	111%	100%	100%	100%
K0044	CULTURAL	CALENTADORES SOLARES 2DA ETAPA	31111-0701	2,000,000.00	2,241,751.10	2,241,751.10	1	1	1	112%	100%	100%	100%
K0044	CULTURAL	CALENTADORES SOLARES 3RA ETAPA	31111-0701	2,000,000.00	2,327,500.56	2,327,500.56	1	1	1	116%	100%	100%	100%
K0044	CULTURAL	CALENTADORES SOLARES 4RA ETAPA	31111-0701	1,000,000.00	218,749.90	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	CULTURAL	ESTUFAS ECOLOGICAS/TINACOS	31111-0701	1,000,000.00	1,000,000.00	993,000.60	1	1	1	99%	99%	100%	100%
K0044	CULTURAL	CAMINOS SACACOSECHAS	31111-1101	2,608,755.33	2,608,755.33	2,209,868.42	1	1	1	85%	85%	100%	100%
K0044	ELECTRICIDAD	CONSTRUCCION DE CUNETA EN CAMINO AL JITOMATAL, REPOSICION DE MAMPOSTEO EN BASE DE PUENTE	31111-1101	315,704.70	310,693.19	308,938.92	1	1	1	98%	99%	100%	100%
K0044	DRENAJE	AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 4TA ETAPA	31111-1101	2,961,927.55	2,859,334.32	2,736,504.91	1	1	1	92%	96%	100%	100%
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD EN CALLE DEL CANAL	31111-1101	490,415.90	490,415.90	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%

K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON	31111-1101	405,949.60	405,949.60	47,137.08	1	1	1	12%	12%	100%	100%
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES SAN MIGUEL Y GUADALUPE COL. FRANCISCO JAVIER MINA	31111-1101	1,289,572.19	1,289,572.19	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA LA CALLE PRINCIPAL, ALLENDE, NARDOS Y PRIVADA NARDOS	31111-1101	1,419,926.76	1,419,926.76	140,487.89	1	1	1	10%	10%	100%	100%
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA LAS CALLEZ MANZANA Y 14 DE FEBRERO	31111-1101	442,741.23	442,741.23	391,757.58	1	1	1	88%	88%	100%	100%
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA LA CALLE DEL ESPEJO	31111-1101	1,181,261.92	1,181,261.92	864,220.33	1	1	1	73%	73%	100%	100%
K0044	ELECTRICIDAD	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MEDIO SITIO, PRIMERA ETAPA	31111-1101	7,850,000.00	7,850,000.00	1,324,971.07	1	1	1	17%	17%	100%	100%
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE JALISCO COMUNIDAD BAJO DE BONILLAS	31111-1101	209,193.21	209,193.21	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE SUBIDA AL CUBILETE PRIMERA SECCION EN LA COM EL CUBILETE	31111-1101	693,367.79	693,367.79	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	ELECTRICIDAD	EXTENSION DE LINEA PRIMARIA Y REHUBICION DE TRANS 15 V EN LA CALLE PILA COL. EL REFUGIO	31111-1101	300,000.00	300,000.00	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE 25 DE JULIO EN COL. SOPEÑA	31111-1101	1,793,747.01	1,649,959.50	1,622,975.64	1	1	1	90%	98%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE ISIDRO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE BAJO DE BONILLAS	31111-1101	2,810,173.09	2,896,597.94	2,871,389.47	1	1	1	102%	99%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLON SEGUNDA ETAPA EN LA COL SANTIAGO APOSTOL	31111-1101	2,600,633.61	2,160,073.55	543,628.10	1	1	1	21%	25%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE BOLSA SILAO	31111-1101	657,540.26	727,276.42	691,912.81	1	1	1	105%	95%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA EN COM SAN MIGUEL DEL ARENAL	31111-1101	3,048,512.41	2,748,629.27	832,979.15	1	1	1	27%	30%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE REFORMA EN LA LOC DE FRANCO	31111-1101	2,937,906.03	3,008,466.03	2,881,747.67	1	1	1	98%	96%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	EMPEDRADO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COM EL CAPULIN	31111-1101	4,350,454.09	4,350,454.09	407,461.39	1	1	1	9%	9%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COM DE EL CUBILETE	31111-1101	5,310,687.88	4,516,014.88	4,633,190.32	1	1	1	87%	103%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	REHABILITACION DE CALLE COATZACOALCO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JOSE	31111-1101	4,359,344.56	4,359,344.56	4,130,226.36	1	1	1	95%	95%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	REHABILITACION DE CALLE RIO AZUL EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JOSE	31111-1101	3,085,479.61	3,049,123.61	3,031,156.97	1	1	1	98%	99%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	EMPEDRADO DE CALLE MARTIN DEL CAMPO EN LA LOCALIDAD DEL CAPULIN	31111-1101	545,226.08	697,657.00	623,504.24	1	1	1	114%	89%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	EMPEDRADO DE LA CALLE JACARANDAS EN LA COM DEL JITOMATAL	31111-1101	3,325,000.00	2,560,160.00	2,399,591.35	1	1	1	72%	94%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COM. LA COTORRA EN LA ALDEA	31111-1101	1,003,738.32	826,149.32	823,563.45	1	1	1	82%	100%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE PINO SUAREZ DE LA COMUNIDAD LA ALDEA	31111-1101	4,125,181.44	4,119,378.44	3,061,159.86	1	1	1	74%	74%	100%	100%

K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL COECILLO	31111-1101	3,016,061.01	2,733,105.58	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA ETAPA EN COMUNIDAD MONTE DEL COECILLO	31111-1101	6,897,102.60	6,388,102.60	3,748,572.47	1	1	1	54%	59%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBLE EN COL. EL OLIVO	31111-1101	1,700,000.00	881,000.00	167,630.12	1	1	1	10%	19%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (PROL. OLIVO) DE LA COLONIA EL OLIVO	31111-1101	1,500,175.44	1,500,175.44	0	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JOSE EN EL FRACCIONAMIENTO LAS CRUCES	31111-1101	3,000,547.62	3,000,547.62	2,586,329.56	1	1	1	86%	86%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE JOAQUIN LIZARDI EN LA COLONIA NUEVO MEXICO	31111-1101	1,410,068.95	1,410,068.95	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	31111-1101	1,167,288.00	1,377,288.00	1,235,823.12	1	1	1	106%	90%	100%	100%
K0044	DRENAJE	CEA APLICACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (TERCERA ETAPA) EN LAS LOCALIDADES COMANJILLA Y SAN FRANCISCO (BAÑOS DE AGUA CALIENTE)	31111-1101	2,428,919.76	2,428,919.76	2,428,919.76	1	1	1	100%	100%	100%	100%
K0044	AGUA	OBRAS VARIAS (AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MEDRANOS)	31111-1101	500,000.00	400,000.00	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	URBANIZACION	BACHEO EN CALLE FRANCISCO I MADERO CARRILLO PUERTO, CAMINO AL COECILLO, ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL, FRACC CONDADO LA PILA	31111-1101	1,885,646.91	1,970,949.14	682,708.96	1	1	1	36%	35%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	REHABILITACION DE LA CALZADA HIDALGO	31111-1101	-	900,000.00	-	0	1	0	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	0%
K0044	URBANIZACION	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL TERRENO EXISTENTE PARA COLOCACION DE ASFALTO Y/O BACHEO EN VALLE DE SAN JOSE	31111-1101	-	851,413.51	851,413.51	0	1	1	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO EN LA CALLE MANZANA	31111-1101	-	4,500,000.00	-	0	1	0	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	0%
K0044	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA MUJER	31111-1101	-	1,000,000.00	-	0	1	0	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	0%
K0044	URBANIZACION	REHABILITACION DE DOS CANCHAS DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA	31111-1101	820,983.03	820,983.03	196,782.67	1	1	1	24%	24%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	ALUMBRADO Y EQUIPAMIENTO EN POLIDEPORTIVO EUCALIPTOS, PRIMERA ETAPA	31111-1101	619,125.23	619,125.23	703,870.01	1	1	1	114%	114%	100%	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Presidente Municipal
Lic. José Antonio Trejo Valdepeña



Tesorero Municipal