


Municipio de Silao de la Victoria, Gto.  
Programas y Proyectos de Inversión  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020




Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
				121,576,532.58	125,020,348.37	67,957,955.68	62	66	46	56%	54%	74%	70%
K0179	CECYTEC	CONSTRUCCION DE TIENDA ESCOLAR EN EL PLANTEL CECYTEC	31111-1101	400,000.00	400,000.00	207,262.16	1	1	0	52%	52%	0%	0%
S0001	CMCR 2020	CONECTANDO MI CAMINO RURAL (CAMINO SACA COSECHAS)	31111-0702	2,528,000.00	2,528,000.00	2,209,868.41	1	1	0	87%	87%	0%	0%
K0178	PEMC 2019	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO HERRERA	31111-1101	2,730,265.34	2,730,265.34	2,476,453.34	1	1	1	91%	91%	100%	100%
K0180	PEMC20	PAVIMENTACION DE LA CALLE 25 DE JULIO	31111-1101	1,793,747.01	1,793,747.01	271,913.41	1	1	1	15%	15%	100%	100%
K0180	PEMC20	REHABILITACION DE LA CALLE BOLSA	31111-1101	657,540.26	657,540.26	540,611.65	1	1	1	82%	82%	100%	100%
K0180	PEMC20	PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLON SEGUNDA ETAPA	31111-1101	2,600,633.61	2,600,633.61	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0180	PEMC20	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE FRANCO	31111-1101	2,937,906.03	2,937,906.03	13,900.26	1	1	1	0%	0%	100%	100%
K0180	PEMC20	PAVIMENTACION DE LA CALLE ISIDRO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE BAJIO	31111-1101	2,810,173.09	2,810,173.09	2,028,026.29	1	1	1	72%	72%	100%	100%
K0181	PSBGTO2020	AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 4TA ETAPA EN BAJIO DE BONILLAS	31111-1101	2,961,927.55	2,961,927.55	890,823.58	1	1	1	30%	30%	100%	100%
K0181	PSBGTO2020	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE JALISCO COM. BAJIO DE BONILLAS	31111-1101	209,843.10	209,843.10	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0181	PSBGTO2020	PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBLE EN LA COLONIA EL OLIVO, SILAO DE LA VICTORIA	31111-1101	841,402.20	841,402.20	167,630.13	1	1	1	20%	20%	100%	100%
K0181	PSBGTO2020	PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (PROLONGACION OLIVO), SILAO DE LA VICTORIA	31111-1101	1,519,277.17	1,519,277.17	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0181	PSBGTO2020	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL (FRANCISCO I. MADERO) EN EL COECILLO	31111-1101	2,732,498.10	2,732,498.10	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0182	GTOMUEVE20	REHABILITACION DE DOS CANCHAS DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA	31111-1101	595,000.00	595,000.00	595,000.00	1	1	1	100%	100%	100%	100%
K0182	GTOMUEVE20	ALUMBRADO Y EQUIPAMIENTO EN POLIDEPORTIVO EUCALIPTOS, PRIMERA ETAPA	31111-1101	490,000.00	490,000.00	433,312.17	1	1	0	88%	88%	0%	0%
K0183	PCIS	OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO DE IMPULSO SOCIAL LA HUERTA SILAO, GTO.	31111-1101	1,500,000.00	1,500,000.00	141,220.04	1	1	1	9%	9%	100%	100%
K0183	PCIS	OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO DE IMPULSO SOCIAL LOS ESPARRAGOS, SILAO, GTO	31111-1101	800,000.00	800,000.00	627,300.38	1	1	1	78%	78%	100%	100%
S0005	BORDERIA	BORDERIA20	31111-1101	399,960.00	399,960.00	399,960.00	1	1	1	100%	100%	100%	100%
K0044	CULTURAL	CALENTADORES SOLARES 1RA ETAPA	31111-0701	2,000,000.00	2,211,998.44	2,211,998.44	1	1	1	111%	100%	100%	100%
K0044	CULTURAL	CALENTADORES SOLARES 2DA ETAPA	31111-0701	2,000,000.00	2,241,751.10	2,241,751.10	1	1	1	112%	100%	100%	100%
K0044	CULTURAL	CALENTADORES SOLARES 3RA ETAPA	31111-0701	2,000,000.00	2,327,500.56	2,327,500.56	1	1	1	116%	100%	100%	100%
K0044	CULTURAL	CALENTADORES SOLARES 4RA ETAPA	31111-0701	1,000,000.00	218,749.90	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	CULTURAL	ESTUFAS ECOLOGICAS/TINACOS	31111-0701	1,000,000.00	1,000,000.00	993,000.60	1	1	1	99%	99%	100%	100%
K0044	CULTURAL	CAMINOS SACACOSECHAS	31111-1101	2,608,755.33	2,608,755.33	2,209,868.42	1	1	1	85%	85%	100%	100%
K0044	ELECTRICIDAD	CONSTRUCCION DE CUNETA EN CAMINO AL JITOMATAL, REPOSICION DE MAMPOSTEO EN BASE DE PUENTE	31111-1101	315,704.70	310,693.19	308,938.92	1	1	1	98%	99%	100%	100%
K0044	DRENAJE	AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 4TA ETAPA	31111-1101	2,961,927.55	2,859,334.32	2,736,504.91	1	1	1	92%	96%	100%	100%
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD EN CALLE DEL CANAL	31111-1101	490,415.90	490,415.90	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON	31111-1101	405,949.60	405,949.60	47,137.08	1	1	1	12%	12%	100%	100%
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES SAN MIGUEL Y GUADALUPE COL. FRANCISCO JAVIER MINA	31111-1101	1,289,572.19	1,289,572.19	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA LA CALLE PRINCIPAL, ALLENDE, NARDOS Y PRIVADA NARDOS	31111-1101	1,419,926.76	1,419,926.76	140,487.89	1	1	1	10%	10%	100%	100%
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA LAS CALLEZ MANZANA Y 14 DE FEBRERO	31111-1101	442,741.23	442,741.23	391,757.58	1	1	1	88%	88%	100%	100%
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA LA CALLE DEL ESPEJO	31111-1101	1,181,261.92	1,181,261.92	864,220.33	1	1	1	73%	73%	100%	100%
K0044	ELECTRICIDAD	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MEDIO SITIO, PRIMERA ETAPA	31111-1101	7,850,000.00	7,850,000.00	1,324,971.07	1	1	1	17%	17%	100%	100%
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE JALISCO COMUNIDAD BAJIO DE BONILLAS	31111-1101	209,193.21	209,193.21	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE SUBIDA AL CUBILETE PRIMERA SECCION EN LA COM EL CUBILETE	31111-1101	693,367.79	693,367.79	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	ELECTRICIDAD	EXTENSION DE LINEA PRIMARIA Y REHUBICION DE TRANS 15 V EN LA CALLE PILA COL. EL REFUGIO	31111-1101	300,000.00	300,000.00	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE 25 DE JULIO EN COL SOPEÑA	31111-1101	1,793,747.01	1,649,959.50	1,622,975.64	1	1	1	90%	98%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE ISIDRO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE BONILLAS	31111-1101	2,810,173.09	2,896,597.94	2,871,389.47	1	1	1	102%	99%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLON SEGUNDA ETAPA EN LA COL SANTIAGO APOSTOL	31111-1101	2,600,633.61	2,160,073.55	543,628.10	1	1	1	21%	25%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE BOLSA SILAO	31111-1101	657,540.26	727,276.42	691,912.81	1	1	1	105%	95%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA EN COM SAN MIGUEL DEL ARENAL	31111-1101	3,048,512.41	2,748,629.27	832,979.15	1	1	1	27%	30%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE REFORMA EN LA LOC DE FRANCO	31111-1101	2,937,906.03	3,008,466.03	2,881,747.67	1	1	1	98%	96%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	EMPEDRADO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COM EL CAPULIN	31111-1101	4,350,454.09	4,350,454.09	407,461.39	1	1	1	9%	9%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COM DE EL CUBILETE	31111-1101	5,310,687.88	4,516,014.88	4,633,190.32				87%	103%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	REHABILITACION DE CALLE COATZACOALCO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JOSE	31111-1101	4,359,344.56	4,359,344.56	4,130,226.36				95%	95%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	REHABILITACION DE CALLE RIO AZUL EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JOSE	31111-1101	3,085,479.61	3,049,123.61	3,031,156.97	1	1	1	98%	99%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	EMPEDRADO DE CALLE MARTIN DEL CAMPO EN LA LOCALIDAD DEL CAPULIN	31111-1101	545,226.08	697,657.00	623,504.24	1	1	1	114%	89%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	EMPEDRADO DE LA CALLE JACARANDAS EN LA COM DEL JIOMATAL	31111-1101	3,325,000.00	2,560,160.00	2,399,591.35	1	1	1	72%	94%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COM. LA COTORRA EN LA ALDEA	31111-1101	1,003,738.32	826,149.32	823,563.45	1	1	1	82%	100%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE PINO SUAREZ DE LA COMUNIDAD LA ALDEA	31111-1101	4,125,181.44	4,119,378.44	3,061,159.86	1	1	1	74%	74%	100%	100%



Handwritten signatures and scribbles at the bottom right of the page, including a large stylized signature and a smaller scribble.

K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL COECILLO	31111-1101	3,016,061.01	2,733,105.58	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA ETAPA EN COMUNIDAD MONTE DEL COECILLO	31111-1101	6,897,102.60	6,388,102.60	3,748,572.47	1	1	1	54%	59%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBLE EN COL EL OLIVO	31111-1101	1,700,000.00	881,000.00	167,630.12	1	1	1	10%	19%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (PROL. OLIVO) DE LA COLONIA EL OLIVO	31111-1101	1,500,175.44	1,500,175.44	0	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JOSE EN EL FRACCIONAMIENTO LAS CRUCES	31111-1101	3,000,547.62	3,000,547.62	2,586,329.56	1	1	1	86%	86%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE JOAQUIN LIZARDI EN LA COLONIA NUEVO MEXICO	31111-1101	1,410,068.95	1,410,068.95	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	31111-1101	1,167,288.00	1,377,288.00	1,235,823.12	1	1	1	106%	90%	100%	100%
K0044	DRENAJE	CEA APLICACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (TERCERA ETAPA) EN LAS LOCALIDADES COMANJILLA Y SAN FRANCISCO (BAÑOS DE AGUA CALIENTE)	31111-1101	2,428,919.76	2,428,919.76	2,428,919.76	1	1	1	100%	100%	100%	100%
K0044	AGUA	OBRA VARIAS (AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MEDRANOS)	31111-1101	500,000.00	400,000.00	-	1	1	0	0%	0%	0%	0%
K0044	URBANIZACION	BACHEO EN CALLE FRANCISCO I MADERO CARRILLO PUERTO, CAMINO AL COECILLO, ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL, FRACC CONDADO LA PILA	31111-1101	1,885,646.91	1,970,949.14	682,708.96	1	1	1	36%	35%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	REHABILITACION DE LA CALZADA HIDALGO	31111-1101	-	900,000.00	-	0	1	0	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	0%
K0044	URBANIZACION	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL TERRENO EXISTENTE PARA COLOCACION DE ASFALTO Y/O BACHEO EN VALLE DE SAN JOSE	31111-1101	-	851,413.51	851,413.51	0	1	1	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO EN LA CALLE MANZANA	31111-1101	-	4,500,000.00	-	0	1	0	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	0%
K0044	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA MUJER	31111-1101	-	1,000,000.00	-	0	1	0	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	0%
K0044	URBANIZACION	REHABILITACION DE DOS CANCHAS DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA	31111-1101	820,983.03	820,983.03	196,782.67	1	1	1	24%	24%	100%	100%
K0044	URBANIZACION	ALUMBRADO Y EQUIPAMIENTO EN POLIDEPORTIVO EUCALIPTOS, PRIMERA ETAPA	31111-1101	619,125.23	619,125.23	703,870.01	1	1	1	114%	114%	100%	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Presidente Municipal  
Lic. José Antonio Trejo Valdepeña

Tesorero Municipal





Table with columns for ID, Status, Municipality, Sector, Program, Activity, Budget, and various performance indicators (e.g., Number of beneficiaries, Number of actions implemented). Rows include programs like 'CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNITARIOS', 'MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA', and 'FOMENTO DE EMPRESAS MIPYME'.



Handwritten signature and date at the bottom right of the page.











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
1	10547	10547	GOBIERNO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	84,339.87	41,368.61	3,128.15	39,559.76	38,491.61	S	ACTIVIDAD	DESARROLLO DE JOVENES DESTACADOS	POCENTIALE DE RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	ACTIVIDAD	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	RECONOCIMIENTO DE JOVENES DESTACADOS	
2	10547	10547	GOBIERNO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	24,319.67	41,368.61	3,128.15	39,559.76	38,491.61	S	ACTIVIDAD	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	POCENTIALE DE REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	ACTIVIDAD	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO	REALIZACION DEL PALEO DEPORTIVO




















INDICADOR	PERIODO	UNIDAD	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	ACTIVIDAD	INDICADOR	PERIODO	UNIDAD	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	ACTIVIDAD	INDICADOR	PERIODO	UNIDAD	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	ACTIVIDAD					
PENDIENTE	PENDIENTE	LOGSEBANO	SECRETARIA AYUNTAMIENTO	081	1209.919.40	5.948.141.89	124.512.89	5.933.718.79	5.798.103.86	5	ACTIVIDAD	PLANIFICACION DE OPERATIVOS	LOGSEBANO	SECRETARIA AYUNTAMIENTO	081	1209.919.40	5.948.141.89	124.512.89	5.933.718.79	5.798.103.86	5	ACTIVIDAD	REALIZACION DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD	LOGSEBANO	SECRETARIA AYUNTAMIENTO	081	1209.919.40	5.948.141.89	124.512.89	5.933.718.79	5.798.103.86	5	ACTIVIDAD	REALIZACION DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD
PENDIENTE	PENDIENTE	LOGSEBANO	SECRETARIA AYUNTAMIENTO	082	1209.919.40	5.948.141.89	124.512.89	5.933.718.79	5.798.103.86	5	ACTIVIDAD	PLANIFICACION DE OPERATIVOS	LOGSEBANO	SECRETARIA AYUNTAMIENTO	082	1209.919.40	5.948.141.89	124.512.89	5.933.718.79	5.798.103.86	5	ACTIVIDAD	REALIZACION DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD	LOGSEBANO	SECRETARIA AYUNTAMIENTO	082	1209.919.40	5.948.141.89	124.512.89	5.933.718.79	5.798.103.86	5	ACTIVIDAD	REALIZACION DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD
LOGSEBANO	LOGSEBANO	LOGSEBANO	SECRETARIA AYUNTAMIENTO	083	1209.919.40	5.948.141.89	124.512.89	5.933.718.79	5.798.103.86	5	ACTIVIDAD	PLANIFICACION DE OPERATIVOS	LOGSEBANO	SECRETARIA AYUNTAMIENTO	083	1209.919.40	5.948.141.89	124.512.89	5.933.718.79	5.798.103.86	5	ACTIVIDAD	REALIZACION DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD	LOGSEBANO	SECRETARIA AYUNTAMIENTO	083	1209.919.40	5.948.141.89	124.512.89	5.933.718.79	5.798.103.86	5	ACTIVIDAD	REALIZACION DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD



Handwritten signature or initials in blue ink, possibly 'S. L.', located at the bottom right of the page.





INDICADOR	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR 2017	VALOR 2018	VALOR 2019	VALOR 2020	VALOR 2021	UNIDAD	INDICADOR	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR 2017	VALOR 2018	VALOR 2019	VALOR 2020	VALOR 2021	UNIDAD	INDICADOR	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR 2017	VALOR 2018	VALOR 2019	VALOR 2020	VALOR 2021	UNIDAD	INDICADOR	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR 2017	VALOR 2018	VALOR 2019	VALOR 2020	VALOR 2021	UNIDAD										
1001 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	1 GOBIERNO	DIRECCION DE ATENCION EDUCATIVA	605,493.51	555,476.12	512,119.38	530,499.40	479,389.23	%	ACTIVIDAD	PLANTILLA DEL PROGRAMA RECREACION EN TIEMPO ESCOLAR	0001 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	1 GOBIERNO	10,129.50	10,279.10	10,356.50	10,293.20	10,356.50	%	ACTIVIDAD	ASISTENCIA A LAS PRUEBAS ASISTENCIA PLANIFICADA	0001 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	1 GOBIERNO	10,129.50	10,279.10	10,356.50	10,293.20	10,356.50	%	ACTIVIDAD	ASISTENCIA A LAS PRUEBAS ASISTENCIA PLANIFICADA	0001 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	1 GOBIERNO	10,129.50	10,279.10	10,356.50	10,293.20	10,356.50	%	ACTIVIDAD	ASISTENCIA A LAS PRUEBAS ASISTENCIA PLANIFICADA	0001 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	1 GOBIERNO	10,129.50	10,279.10	10,356.50	10,293.20	10,356.50	%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus folios, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidente Municipal  
Lic. José Antonio Troja Valderrama

Tesoro Municipal  
C.P. Eduardo Durán Vela

