

Primer Trimestre 2018 Nivel Gestión

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Mensaje	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
																		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016		2017	2018		
GUA1415010048341	Construcción de 1 Aula Adosada De 2.0 E.R. Tradicional Estructura De Cimentación De Concreto Armado, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, 2 Microplantas Y Bebedero Móvil No. 13 136400310	FAM BASICA-2014	Guajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,075,760	\$1,075,760	\$1,075,760	\$1,075,760	\$1,075,760	\$1,075,760	\$1,075,760	\$1,075,760	91.76	00	Metros Cuadrados	638	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150200532309	Construc. 1 Mod. Sist. Tradic. Estruct. U-2e, Planta Alta, 1 Aula Alsid, 2.0 E.R., 1 Mod. Escaleras 1.0 E.R. Adosa, Rehab. Y Adecuación 1.0 Aula Usuar, Esc. Prim. Gral. Felipe Aguayo C.C.T. 13641410	FAM BASICA-2014	Guajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	Educación	En Ejecución	2014	\$488,843	\$488,843	\$488,843	\$488,843	\$488,843	\$488,843	\$488,843	\$488,843	\$488,843	97.28	00	Metros Cuadrados	462	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA15150200532330	Construc. 1 Mod. Sist. Tradic. Estruct. U-1e, 1 Serv. Sanit., Dir. 2.0 E.R. Alsid, 1 Aula 2.0 E.R. Adosa, 1 Cancha Usos Mult., Obra Ext. Y Bebed., Esc. Telesec. No. 1087, C.C.T. 13641087e	FAM BASICA-2014	Guajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	Educación	En Ejecución	2014	\$2,258,089	\$2,258,089	\$2,258,089	\$2,258,089	\$2,258,089	\$2,258,089	\$2,258,089	\$2,258,089	100.00	00	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150200519640	Const.Planta B.De 1 Dir.Ados.2.0 E.R. En Sist.Trad.Estructura U-2e Con Cimentación De Concreto Armado. Incluye Bebedero, En La Esc.Tenoch, C.C.T.13642228e	A15.41.Q0303.627.00 01	Guajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	Educación	En Ejecución	2015	\$569,217	\$569,217	\$569,217	\$569,217	\$569,217	\$569,217	\$569,217	\$569,217	96.98	00	Metros Cuadrados	911	0.00	97.00	Financiera: 2015-259 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION		
GUA15150300568530	Centro De Información Y Documentación (Biblioteca)	00542	Guajuato	Silao	San Juan de los Ríos	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$18,825,394	\$18,825,394	\$18,825,394	\$18,825,394	\$18,825,394	94.13	00	Metros Cuadrados	1,570	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150300568588	Equipoamiento Del Centro De Información Y Documentación (Biblioteca)	00542	Guajuato	Silao	San Juan de los Ríos	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,627,905	\$4,627,905	\$4,627,905	\$4,627,905	\$4,627,905	92.56	00	Mobiliario y equipo	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150400598813	Pavimentación De Explanada De El Cubilete	1	Guajuato	Silao	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	100.00	00	Metros	173,024	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada, en trámite cierre administrativo / Física: PAFEF 2015 / Registro: ok		
GUA16160100627772	Conservación Rutinaria De La Carretera Silao - San Felipe (Km 1 A 45 300) Con 4.57 Rms De Casas, Incluye Encronaje Arrozales, 2016	25	Guajuato	Silao	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	100.00	00	Kilometro	173,024	0.00	100.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: PAFEF 2016 / Registro: ok		
GUA16160200648928	Reposición De Tanque Elevado En La Comunidad De Franco - 66396	66396	Guajuato	Silao	Franco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,435,437	\$1,435,437	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	4,349	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA16160200656029	Construcción De Línea De Agua Potable Sta Etapa - 67245	67245	Guajuato	Silao	Agua Buenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$242,270	\$242,270	\$242,270	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	2,518	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA16160200671057	"Construcción En Planta Baja De 1 Aula Adosada (6.0x8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polibloques Con Alma De Concreto Con Cimentación De Concreto Armado". C.C.T. 13640911z, Esc. Luis Chavez Orozco	A16.41.Q0303.896.00 01	Guajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUAJUATO	Educación	En Ejecución	2016	\$512,109	\$512,109	\$512,109	\$512,109	\$512,109	\$512,109	\$512,109	\$512,109	94.92	00	Metros Cuadrados	89	0.00	96.00	Financiera: 2016-058 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA16160200686445	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Comunidad De Bonillas Calle La Cruz Francisco I Madero Y Jardines Raymundo - 135763	135763	Guajuato	Silao	Bajo de Bonillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$650,809	\$650,809	\$650,809	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	110	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA16160200691921	Construcción Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa La Aldea Silao - 151753	151753	Guajuato	Silao	La Aldea	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SILAO DE LA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,907,231	\$2,907,231	\$2,907,231	\$2,907,231	\$2,907,231	\$2,907,231	\$2,907,231	\$2,907,231	100.00	00	Metros lineales	390	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION		
GUA16160200713739	Pavimentación De Calle Prolongaciónueblo Buco Cortines Colonia Los Esparagos - 129509	129509	Guajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,147,714	\$1,147,714	\$1,147,714	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA16160200719065	Construcción Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa En La Aldea Silao De La Victoria - 154769	154769	Guajuato	Silao	La Aldea	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SILAO DE LA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200719066	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Col Nuevo México Silao De La Victoria - 154678	154678	Guajuato	Silao	Colonia Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SILAO DE LA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
GUA16160200719067	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Comunidad De Comanjilla Calle Adelphi - 135695	135695	Guajuato	Silao	Comanjilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE SILAO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$444,168	\$444,168	\$444,168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA16160200724612	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Com Union De San Diego Calle Benito Cuellar Y Francisco Villa - 135700	135700	Guajuato	Silao	Unión De San Diego (San Dieguito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE SILAO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$430,296	\$430,296	\$430,296	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA16160300736918	"Construcción De 1 Aula Adosada De (6.0x8.00 Mts.) En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado". Silao Esc. Secundaria No. 247, Cct 13640223m	A16.41.Q0303.894.00 01	Guajuato	Silao	Bajo de Bonillas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUAJUATO	Educación	En Ejecución	2016	\$399,961	\$399,961	\$399,961	\$399,961	\$399,961	\$399,961	\$399,961	\$399,961	\$399,961	95.01	00	Metros Cuadrados	323	0.00	88.01	Financiera: 2016-057 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA16160300737658	"Const. 1 Aula 2.0 E.R. En Sist. Tradic. Estruct. U-3e Ciment. Concreto Armado, Mas Rehab. Y Adecuación. En La Esc. Ricardo Flores Magón, Cct13640303l	A16.41.Q0303.998.00 01	Guajuato	Silao	Los Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUAJUATO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,611,754	\$1,611,754	\$1,611,754	\$1,611,754	\$1,611,754	\$1,611,754	\$1,611,754	\$1,611,754	\$1,611,754	97.91	00	Metros Cuadrados	350	0.00	85.00	Financiera: 2016-149 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA16160300738480	Rehabilitación De Red De Agua Potable Del Fraccionamiento Ciudad. En La Cab. Mpal. De Silao, Gto. /03-202-0095 16	090agPAFEF16	Guajuato	Silao	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUAJUATO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,446,879	\$1,446,879	\$1,446,879	\$1,446,879	\$1,446,879	\$1,446,879	\$1,446,879	\$1,446,879	97.79	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /		
GUA16160300744356	"Construcción De 1 Dirección Alsidada De 3.0 E.R. En Estructura U-1e En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado". Esc. Bicentenario De La Independencia, C.C.T. 13640111z.	02064	Guajuato	Silao	Silao	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUAJUATO (INIFEG)	Educación	En Ejecución	2016	\$798,658	\$798,658	\$798,658	\$798,658	\$798,658	\$798,658	\$798,658	\$798,658	\$798,658	96.09	00	Metros Cuadrados	1,074	0.00	98.00	Financiera: 2016-272 / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA16160300744357	"Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Escuela Norma Alameda, C.C.T. 13640308e	02064	Guajuato	Silao	Silao	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUAJUATO (INIFEG)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,209,545	\$1,209,545	\$1,209,545	\$1,209,545	\$1,209,545	\$1,209,545	\$1,209,545	\$1,209,545	\$1,209,545	97.70	00	Metros Cuadrados	752	0.00	60.00	Financiera: 2016-296 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	

Nivel Gestión
Total: 87

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
GUIA16030074359	"Construcción De Barda Perimetral con Cimentación de Concreto Armado. Mas Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa". Esc. Benito Juárez. C.C.T. 11qg135g	Q2064	Guajuato	Silao	Nepa (Los Hernández)	Rural	Fidelcomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$999,440	\$998,618	\$998,618	\$998,618	\$741,237	\$741,237	\$741,237	77.32	\$0	Metros Cuadrados	469	0.00	68.00	Financiera: 2016-302 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUIA16040081896	Red De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento (Dsa, Etrap) En La Zc. De Lora De Barrera, Mpio. De Silao, Gto. /06-202-0170-16	133caagFAFEF16	Guajuato	Silao	Lora de Barrera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUIA160400918601	Construcción De Planta Potabilizadora Con Tecnología De Osmosis Inversa Para Las Lon. De Agua Buenas	134caagFAFEF16	Guajuato	Silao	Agua Buenas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUIA160400824317	"Rehabilitación de Anillas Incluye Sistema Pluvial", En La Esc.Victoriano Rodríguez, C.C.T.11qg033b	A16.41.0303.982.00 01	Guajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$736,361	\$736,361	\$736,361	\$736,361	\$733,444	\$733,444	\$733,444	99.60	\$0	Metros Cuadrados	306	0.00	99.00	Financiera: 2016-328 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUIA160400925911	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería" 11etv023b	FAFEF 2016	Guajuato	Silao	Paxtle	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación	En Ejecución	2016	\$1,229,951	\$1,229,951	\$1,229,951	\$1,229,951	\$610,077	\$610,077	\$610,077	49.60	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUIA160400925820	Construcción De Barda Perimetral, Mas Rehabilitación Y Mantenimiento. Incluye Obra Exterior, Portico y Bovedero 11etv1076	FAFEF 2016	Guajuato	Silao	El Refugio de los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación	En Ejecución	2016	\$2,766,072	\$2,766,072	\$2,766,072	\$2,766,072	\$2,714,109	\$2,714,109	\$2,714,109	98.12	\$0	Metros Cuadrados	258	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUIA160400928662	"Construcción de 1 Aula Aislada De 2.0 p.s. Mas 1 Aula Adosada De 2.0 p.s., En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c,Emiliano Zapata 11epr0319	Q2064	Guajuato	Silao	Menores	Rural	Fidelcomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$2,606,089	\$2,397,118	\$2,397,118	\$2,397,118	\$1,975,149	\$1,975,149	\$1,975,149	82.40	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	76.00	Financiera: 2016-616 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUIA160400928663	"Construcción De Patio Civico, Incluye Ata Bandera Cayte Silao 11etv0028s	Q2064	Guajuato	Silao	Silao	Urbano	Fidelcomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$1,148,663	\$1,148,663	\$1,148,663	\$1,148,663	\$344,599	\$344,599	\$344,599	30.00	\$0	Metros Cuadrados	547	0.00	30.00	Financiera: 2016-397 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUIA160400928664	"Acción: "Construcción De La Infraestructura Educativa"" Construcción De Barda Perimetral, Incluye Portico Y Obra Exterior" Contalep 2041qg030y	Q2064	Guajuato	Silao	Silao	Urbano	Fidelcomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$2,128,293	\$2,930,942	\$2,930,942	\$2,930,942	\$2,205,824	\$2,205,824	\$2,205,824	75.26	\$0	Metros Cuadrados	1,242	0.00	66.00	Financiera: 202/2016-525 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUIA160400928665	"Construcción De Barda Perimetral Mas Rehabilitación Y Mantenimiento Catalina D Eraseli Dulche E. 11d9n003b	Q2064	Guajuato	Silao	Silao	Urbano	Fidelcomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$2,070,142	\$1,916,062	\$1,916,062	\$1,916,062	\$1,899,030	\$1,899,030	\$1,899,030	99.11	\$0	Metros Cuadrados	271	0.00	100.00	Financiera: 2016-595 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUIA160400928667	"Construcción En Planta Baja De 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.0 p.s. En Sistema Tradicional En Estructura Se Con - Sencionario De La Independencia 11epr0901"	Q2064	Guajuato	Silao	Silao	Urbano	Fidelcomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$997,986	\$788,764	\$788,764	\$788,764	\$448,589	\$448,589	\$448,589	56.87	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	39.00	Financiera: 2016-444 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUIA160400928669	"Rehabilitación Y Mantenimiento Poo-1-Madero 11d9r056j	Q2064	Guajuato	Silao	Chichimequillas	Rural	Fidelcomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$800,230	\$906,895	\$906,895	\$906,895	\$712,248	\$712,248	\$712,248	78.54	\$0	Metros Cuadrados	277	0.00	95.00	Financiera: 2016-474 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUIA160400928671	"Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa Ignacio Ramirez Lopez 11d9r033e	Q2064	Guajuato	Silao	Silao	Urbano	Fidelcomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$1,048,076	\$1,007,765	\$1,007,765	\$1,007,765	\$905,000	\$905,000	\$905,000	89.80	\$0	Metros Cuadrados	475	0.00	90.00	Financiera: 2016-562 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUIA160400928672	"Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Mas Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado. Mas Rehabilitación De Sanitarios Adolfo Lopez Mateos 11d9r333e	Q2064	Guajuato	Silao	San Antonio Texas	Rural	Fidelcomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$993,361	\$955,155	\$955,155	\$955,155	\$766,098	\$766,098	\$766,098	80.21	\$0	Metros Cuadrados	443	0.00	43.00	Financiera: 2016-539 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUIA160400928673	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado. Incluye Portico De Acceso Tala 174 11etv0173s	Q2064	Guajuato	Silao	Medranos	Rural	Fidelcomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$932,796	\$896,919	\$896,919	\$896,919	\$855,345	\$855,345	\$855,345	95.36	\$0	Metros Cuadrados	227	0.00	98.00	Financiera: 2016-535 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUIA160400928676	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado Se Camino Hillan 11d9n002e	Q2064	Guajuato	Silao	Medranos	Rural	Fidelcomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$709,532	\$682,243	\$682,243	\$682,243	\$568,420	\$568,420	\$568,420	83.32	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	77.00	Financiera: 122/2016-505 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUIA160400928678	"Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa Lazaro Cardenas 11epr031s	Q2064	Guajuato	Silao	Bajo de Bonillas	Urbano	Fidelcomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$989,356	\$960,919	\$960,919	\$960,919	\$832,841	\$832,841	\$832,841	86.47	\$0	Metros Cuadrados	535	0.00	81.00	Financiera: 2016-537 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUIA160400928679	"Construcción De Edificio Administrativo, Incluye Obra Exterior Y Sistemas Complejo Sinegra (Ctsam Del Consejo 11d9r030y	Q2064	Guajuato	Silao	Silao	Urbano	Fidelcomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$15,487,186	\$14,600,016	\$14,600,016	\$14,600,016	\$4,800,864	\$4,800,864	\$4,800,864	32.88	\$0	Metros Cuadrados	1,241	0.00	40.00	Financiera: 2016-657 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUIA160400928680	"Rehabilitación Y Mantenimiento Pablo Montesinos 11d9n066r	Q2064	Guajuato	Silao	Comanjilla	Urbano	Fidelcomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$600,029	\$576,951	\$576,951	\$576,951	\$416,655	\$416,655	\$416,655	72.22	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	61.00	Financiera: 202/2016-505 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUIA160400928681	"Construcción De 1 Cancha De Usos Múltiples, Mas Patio Civico, Incluye Obra Exterior, Complementaria Y Bovedero Leon Vicario 11d9r034j	Q0303	Guajuato	Silao	El Capulin de la Cruzta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$11,639,545	\$1,163,955	\$1,163,955	\$1,163,955	\$644,288	\$644,288	\$644,288	55.13	\$0	Metros Cuadrados	183	0.00	60.00	Financiera: 2016-686 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUIA160400928682	"Construcción De Patio Civico, Mas Rehabilitación Y Mantenimiento. Incluye Obra Exterior Lauro Aguirre 11d9n324r	Q0303	Guajuato	Silao	Coequillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$1,210,767	\$1,210,767	\$1,210,767	\$1,210,767	\$428,671	\$428,671	\$428,671	35.40	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	50.00	Financiera: 2016-727 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUIA160400928683	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Portico De Acceso Mas Rehabilitación Y Mantenimiento Jaime Nuno 11d9n080g	Q0303	Guajuato	Silao	Medio Sitio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$1,228,782	\$1,228,782	\$1,228,782	\$1,228,782	\$1,080,755	\$1,080,755	\$1,080,755	87.95	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	88.00	Financiera: 2016-726 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUIA160720084597	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 p.s. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Mas Rehabilitación Y Mantenimiento, Inc Esc. Lazaro Cardenas C.C.T. 11d9r046j	Q2064	Guajuato	Silao	San Agustín de las Flores	Rural	Fidelcomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2016	\$1,067,233	\$944,553	\$944,553	\$944,553	\$283,344	\$283,344	\$283,344	30.00	\$0	Metros Cuadrados	156	0.00	30.00	Financiera: 2017-392 / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA17170400987973	Construcción De Del Sistema De Drenaje Sanitario Comunidad De Veta De Ramalés Camino De Acceso Y Calle Principales Primera Etapa - 59380	59380	Guajuato	Silao	Veta de Ramalés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILAO DE LA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,280,000	\$4,252,432	\$4,252,432	\$4,252,432	97.76	\$0	Metros lineales	416	100.00	100.00	Financiera: obra terminada 100% / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400987975	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Pral Guadalupe Beta De Franco Silao De La Victoria Gto - 243090	243090	Guajuato	Silao	Franco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$171,711	\$171,711	\$171,711	\$171,711	\$171,711	\$171,711	\$171,711	\$171,711	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400987976	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Pral Niños Heroes Beta De Franco Silao De La Victoria Gto - 243046	243046	Guajuato	Silao	Franco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$318,542	\$318,542	\$318,542	\$318,542	\$318,542	\$318,542	\$318,542	\$318,542	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170400987977	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Pral Niños Heroes Beta De Franco Silao De La Victoria Gto - 242993	242993	Guajuato	Silao	Franco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$239,026	\$239,026	\$239,026	\$239,026	\$239,026	\$239,026	\$239,026	\$239,026	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170400987978	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calles San Antonio Y Señalado Beta De Franco Silao De La Victoria Gto - 213164	213164	Guajuato	Silao	Franco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$348,528	\$348,528	\$348,528	\$348,528	\$348,528	\$348,528	\$348,528	\$348,528	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400987979	Construcción De Una Aula En El Plantel Telesecundaria Num Treinta Y Nueve Ubicada En La Localidad Sopela En El Municipio De Silao Gto - 218026	218026	Guajuato	Silao	Sopela	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$481,732	\$463,317	\$463,317	\$463,317	\$457,414	\$457,414	\$457,414	\$457,414	98.73	\$0	Otros	352	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400987980	Construcción De Techo De Cancha En El Plantel Telesecundaria Nueve Y Nueve Ubicada En La Localidad Sopela En El Municipio De Silao - 218234	218234	Guajuato	Silao	Sopela	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,416,249	\$1,362,204	\$1,362,204	\$1,362,204	\$1,344,647	\$1,344,647	\$1,344,647	\$1,344,647	98.73	\$0	Metros Cuadrados	352	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401045003	Construcción De Línea De Conducción, Rampe De Regeneración, Línea De Alimentación Y Redes De Distribución Cuarta Parte	630wafafef17	Guajuato	Silao	Cuarta Parte	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$499,410	\$499,410	\$499,410	\$499,410	83.24	\$0	Otros	0	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401046262	Construcción Del Eje Metropolitano León - Silao, Tramo Opi - E.C. Silao - San Felipe (Cambio Dirección), Incluye: Puente Km 23 290, Puente Km 27 550, Puente Km 28 700	5	Guajuato	Silao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,192,462	\$40,192,462	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	173,024	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170401047155	Restauración Templo Antigua Casa de Ejercicios En Silao	15	Guajuato	Silao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$194,857	\$194,857	\$194,857	\$194,857	24.36	\$0	Lote	173,024	0.00	24.36	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170401047177	Rehabilitación De Alumbrado Urbano En Carretera Libre Guajuato - Silao (Iera Etapa).	16	Guajuato	Silao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,493,695	\$1,493,695	\$1,493,695	\$1,493,695	\$1,486,090	\$1,486,090	\$1,486,090	\$1,486,090	99.49	\$0	Luminaria	173,024	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170401052578	Const. Barda Perim. Con Ciment. Concr. Arm. y Rebado. Y Montecim. Incluye: Portico De Acceso Y Babad. En La Esc. Telesec. Num. 209 C.C.T.11e1v0170v	117.41.00303.1291.0301	Guajuato	Silao	Colonias Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2017	\$1,882,636	\$1,660,938	\$1,660,938	\$1,660,938	\$290,722	\$290,722	\$290,722	\$290,722	17.50	\$0	Metros Cuadrados	333	0.00	47.00	Financiera: 2017-515 / Física: 2017-515 / Registro: Se solicita validación
GUA17170401053855	"Const. De 1 Aula Adosada (6.00 X 8.00 Mts) En Sala Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Mas Primera Etapa De Pab. Y Man.", En La Esc. Telesecundaria Num. 879, Con C.C.T. 11e1v0879f	Q2064	Guajuato	Silao	San Agustín de las Flores	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$881,190	\$847,298	\$847,298	\$847,298	\$294,189	\$294,189	\$294,189	\$294,189	30.00	\$0	Metros Cuadrados	411	0.00	0.00	Financiera: 2017-538 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170401053860	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 R.E. En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, En La Esc. Lazaro Cardenas, Con C.C.T. 11e1v0823v	Q2064	Guajuato	Silao	Loza de Barrera	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$666,666	\$603,565	\$603,565	\$603,565	\$181,070	\$181,070	\$181,070	\$181,070	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: 2017-599 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170401053869	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado Mas Rehabilitación Y Mantenimiento, En La Esc. Efraín Huerta, 11e1v0331b	Q2064	Guajuato	Silao	Silao	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,676,256	\$1,552,901	\$1,552,901	\$1,552,901	\$465,870	\$465,870	\$465,870	\$465,870	30.00	\$0	Metros Cuadrados	177	0.00	0.00	Financiera: 2017-462 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170401053877	"Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Telesecundaria Num. 171, Con C.C.T. 11e1v0373v	Q2064	Guajuato	Silao	Comanjilla	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,098,890	\$1,098,890	\$1,098,890	\$1,098,890	\$329,667	\$329,667	\$329,667	\$329,667	30.00	\$0	Metros Cuadrados	411	0.00	0.00	Financiera: 2017-595 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170401054605	Construcción De 1 Barda Perimetral, 1 Pab. Civico, Mas Rehabilitación Y Mantenimiento, Esc. Amado Nervo Cct 11e1v0223v	Q0303	Guajuato	Silao	Los Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2017	\$1,416,459	\$1,416,459	\$1,416,459	\$1,416,459	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	0.00	Financiera: 2017-750 / Física: 2017-750 / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401054615	Construcción Barda Perimetral, Mas Obra Complementaria, Incluye Bebedero, Esc. Telesecundaria Num. 175 Cct 11e1v0165f	Q0303	Guajuato	Silao	Coecillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación	En Ejecución	2017	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	242	0.00	0.00	Financiera: 102/2017-704 / Física: 102/2017-704 / Registro: Se solicita validación